



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

Servizi N. 3 TECNICO

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	80 del 19/04/2019	Reg. N. Servizio 26 del 11/03/2019
--------------	-------------------	------------------------------------

OGGETTO	“Rifacimento delle condotte distributrici esistenti nelle località di: Serra di Ciccio – Re Pupillo – Castelluccio del Principe”- Bando Misura 125 Azione 1B - Linea d’Azione 1-B-Gennaio 2015 – “Rete acquedottistica rurale” - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013. LIQUIDAZIONE STATO FINALE INTEGRATIVO.
----------------	---

CIG:

CUP:

Visti:

- Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di Contabilità e dei Contratti del Comune;
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 03.02.2015 ha approvato il Bando Misura 125 – Azione 1B relativo alla realizzazione di **Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Linea d’Azione 1-B – GENNAIO 2015 – “Rete Acquedottistica rurale”**;
- Il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bella, geom. Matteo ADINOLFI, ed approvato con Deliberazione di giunta comunale n. 15 del **17/03/2015** per un importo complessivo di € 385.250,03, con Responsabile Unico del Procedimento arch. Carmine Nigro;
- con provvedimento di Concessione n. 31 del 25.08.2015 la Regione Basilicata finanziava il citato progetto per l’importo complessivo di €. 349.906,93, fissando altresì, all’art. 4 del citato provvedimento, il termine in cui l’intervento deve essere realizzato, ossia entro il 15.12.2015, e in pari data è stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune e il dirigente Regionale dott. Pino Balsebre, il provvedimento di concessione del contributo per €. **385.250,03**;
- L’intervento, in coerenza con gli obiettivi della Misura 125 Azione 1 B - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e delle silvicolture ha finanziato i – *“Lavori di rifacimento delle condotte idriche*

esistenti nelle località di Serra di Ciccio, Re Pupillo e Castelluccio del Principe nell'agro delle frazioni di Sant'Antonio Casalini in agro di Bella (PZ)". L'importo ammesso a finanziamento ammontava ad € 349.906,96 di cui € 319.740,78 di lavori (compreso € 1.990,58 per oneri della sicurezza) ed € 30.166,15 di somme a disposizione della S.A.:

- Con Determina della stazione appaltante n. 294 del **11/11/2015** sono stati affidati i lavori, a seguito di procedura negoziata con criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, alla ditta **THORO s.n.c. di RINALDI Giuseppe & C**, con sede in Bella. L'importo di aggiudicazione è stato fissato in € 319.740,78 di cui € 1.990,58 per oneri della sicurezza. In sede di gara l'aggiudicatario si è impegnato ad effettuare i miglioramenti offerti, consistenti in ulteriori lavorazioni, a proprio carico, dei quali è stata effettuata una contabilità separata;
- In considerazione dei tempi ristretti dettati dalla Regione Basilicata per la rendicontazione dell'opera, non è risultato possibile realizzare tutti i lavori previsti in appalto. Pertanto l'Amministrazione comunale ha disposto, con Determina n.131 del **03/12/2015**, l'approvazione dello **STRALCIO FUNZIONALE N.1**, il cui importo è stato determinato in complessivi € 123.241,71 di cui € 96.950,50 di lavori (compreso € 1.990,58 per oneri della sicurezza). Così come da quadro:

QUADROECONOMICORIEPILOGATIVO – STRALCIO FUNZIONALE N.1		
DESCRIZIONEDELLEVOCI	PARZIALI	TOTALI
LAVORI		
Lavoriamisura	94.959,92	
Oneridi sicurezza	<u>1.990,58</u>	
Totale Lavori a lordo		96.950,50
LAVORI OFFERTI DALL'IMPRESA		
- Fornitura e sposa in opera di Binder Chiuso	mq. 3.941,60	33.048,80
- Lavori Aggiuntivi stessa Tipologia di quelli appaltati (Ampliamento rete idrica e Fognante)		12.128,00
- Fornitura e posa in opera di Arredo e Giochi		18.192,00
TOTALE LAVORI OFFERTI DALL'IMPRESA		63.368,80
TOTALE LAVORI DA ESEGUIRE		160.319,30
IMPORTO NETTO LAVORI DA PAGARE		96.950,50
SPESE GENERALI		
- Imprevisti	1.260,36	
- IncentivoexArt.92D.lgs163/2006- Rup. (1,2%)	3.836,89	
- Onorari di professionisti e Consulenti comp. Cassa (5%)	4.847,53	
- Piano di Sicurezza, etc.. comp. Cassa (3%)	2.908,51	
- Oneri per Acquedotto Lucano 1,5%	1.454,26	
- Per Spese di cartellonistica	250,00	
		14.557,55
TOTALE SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO BANDO MIS. 125		111.508,05
SOMME NON AMMESSE A FINANZIAMENTO BANDO MIS. 125		
- I. V. A. sui Lavori a base d'Asta 10%	9.695,05	
- I. V. A. su onorari professionali 22%	1.706,33	

- I. V.A. su imprevisti	277,28	
- I. V. A. su cartellonistica	55,00	
SOMMANO	11.733,66	11.733,66
TOTALE INTERVENTO		123.241,71

- Il finanziamento richiesto, sempre a valere sulla Misura 125 Azione 1 B - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicolture, a seguito dell'approvazione dello stralcio, è stato determinato come di seguito:
Importo ammesso a finanziamento € 111.508,05.
Importo a carico del Comune di Bella (IVA): € 11.733.66.
- Il contratto d'appalto ha riguardato la sola realizzazione dello stralcio funzionale n.1. E' stato stipulato presso il Comune di Bella il relativo contratto il **04.12.2015**, registrato a Potenza il 11.12.2015 al n.1225, per l'importo dei lavori di **€ 96.950,50** oltre IVA;
- I lavori sono stati consegnati il **04/12/2015** con verbale redatto in pari data sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. art.II comma 9 del D.lgs. 163/2006 ed artt 153 comma 1 del DPR207/2010. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di consegna, quindi la scadenza del tempo utile è stata fissata per il giorno 14 dicembre 2015.
- I lavori hanno avuto inizio in data **04/12/2015**, come risulta dal certificato d'inizio lavori redatto dal D.L. in pari data.
- L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno **11/12/2015**, come risulta dal verbale di ultimazione in pari data, quindi in tempo utile e senza concessione di proroghe;
- Lo stato finale è stato redatto in data **11/12/2015**, firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di **€ 98.210,86**, oltre IVA al 10%;
- Con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 11,12.2015 n. 329 è stata approvata la contabilità finale e liquidati gli importi maturati così come sotto riportato:

tutto ciò premesso

DATO ATTO che in data **30.10.2018**, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, facendo seguito avvenuta approvazione da parte della Regione del nuovo contributo rimodula ha richiesto al Responsabile del Servizio economico di aggiornare il bilancio;

CONSIDERATO che in data **06.11.2018**, con delibera di Giunta n.143 si è provveduto alla modifica di bilancio prevedendo le nuove somme da erogare da parte della Regione;

CONSIDERATO che in data **11.09.2018** prot.7179, il Sindaco ha inviato, alla Regione Basilicata, la contabilità aggiornata come richiesto;

DATO ATTO che a seguito della verifica tecnica contabile da parte dell'Ente finanziatore, l'importo delle lavorazioni ammesse a contributo è stato rideterminato in € 99.665,12 oltre IVA al 10%, nell'ambito di un contributo complessivo pari ad € 121.384,14, escludendo IVA erroneamente inserita nelle somme a contributo:

QUADROECONOMICODI CONTABILITA' FINALE		
DESCRIZIONEDELLEVOCI	PARZIALI	TOTALI
LAVORI		
Lavori a misura	97.674,54	
Oneri di sicurezza	1.990,58	
Totale Lavori		99.665,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
- Incentivoex Art.92 D.lgs163/2006-Rup.	3.836,89	
- Onorari di professionisti (compreso cassa prevv.)	7.756,04	
- Sicurezza, relazioni specialistiche etc. (compreso cassa prevv.)	8.421,83	
- Oneri per Acquedotto Lucano 1,5%	1.454,26	
- Per Spese di cartellonistica	250,00	
Totale somme a disposizione della S.A.		21.719,02
TOTALE SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO BANDO MIS. 125		121.384,14
- I. V. A. sui Lavori a base d'Asta 10%	9.966,51	
- I. V. A. su onorari professionali 22%	3.559,13	
- I. V. A. su cartellonistica 22%	55,00	
SOMME NON AMMESSE A FINANZIAMENTO (IVA) BANDO MIS. 125A		13.580,64
TOTALE INTERVENTO		134.964,78

CONSIDERATO pertanto che vi è un ulteriore entrata da parte della Regione Basilicata di complessivi € 11.874,80 pari alla diversa contabilizzazione dell'IVA;

DATO ATTO che con propria determina n. 257 del 2019 si è provveduto ad accertare l'ulteriore credito a favore del comune di Bella, entrata prevista al Cap. 4800/1 e in uscita al Cap. 3349/1 del vigente bilancio voce "Acquedottistica comunale".;

ACCERTATA la propria competenza, in virtù del Decreto sindacale n. 8 del 25/06/2018, nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACCERTATA, per quanto possibile, che non sussistono ragioni di obbligo e/o opportunità di astensione ad adottare il presente provvedimento in base all'art. 42 del Codice dei Contratti, al DPR 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e all'art. 6bis della Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DETERMINA

- Di impegnare e liquidare sul Cap. 3349/1, del vigente bilancio voce "Acquedottistica comunale" a saldo dei lavori di cui nelle premesse l'importo complessivo di € 11.874,80 così ripartito:

- € 1.599,69 a favore dell'impresa esecutrice dei lavori la THORO snc di Rinandi Giusepper & C., Codice Fiscali: 01594010769, giusta fattura 6_18 ;
- € 10.274,63 a favore dell'ing. Progettista e DD.LL. Carmen Martone, codice fiscale MRTCMN73D56H703E, giusta fattura 8/PA;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 18/04/2019

Responsabile Servizi N. 3 TECNICO
F.to GAMMA DONATO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **18/04/2019**

Responsabile Servizi N. 3 TECNICO
f.to GAMMA DONATO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **23/04/2019** al N. **223**.

Il Responsabile della Pubblicazione
GAMMA DONATO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , lì 23/04/2019

**Il Responsabile del Servizio
(GAMMA DONATO)**