



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA III LAVORI PUBBLICI e APPALTI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	170 del 02/05/2023	Reg. N. Servizio 38 del 02/05/2023
OGGETTO	"LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA PLEBISCITO E DELLA SCALINATA DI VIA VITTORIO EMANUELE" - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALL'IMPRESA ARCO COSTRUZIONI DI CASTALDO LUIGI	

CIG: 8935994786

CUP:

Visti:

- Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- Il Vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzato;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 13.04.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 13.04.2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2021;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 7 del 20/10/2022 con il quale sono state attribuite in capo allo scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- l'art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- ai sensi dell'art.1, comma 30 della predetta legge n.160/2019, il contributo è attribuito a ciascun comune in misura differenziata sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dal l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- con decreto del 11 novembre 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, risulta assegnato al comune di Bella il contributo di € 140.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° n. 86 del 12.08.2021 avente ad oggetto gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 - legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 29, art. 1.- decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del 11 gennaio 2020, l'Amministrazione Comunale di Bella ha espresso l'indirizzo di utilizzare il contributo assegnatoli per finanziare interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 12.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" avente ad oggetto gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 - legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 29,
- con determinazione del Responsabile Area III LL.PP. n. 240 in data 15.10.2021 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., dei lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" all'impresa ARCO COSTRUZIONI DI CASTALDO LUIGI con sede in Rapolla (PZ) CAP 85027 alla Via Umberto I, 9 - P.IVA 01524610761, per un importo di € 85.947,80 a cui si aggiungono € 2.260,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 88.208,26;
- in data 19.10.2021 prot. 9381 è stata sottoscritta la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele";
- in data 07.03.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale agli atti;

- i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 04/07/2022;
- In data 16/06/2022 è stato redatto il verbale n. 1 di sospensione dei lavori a causa di modifiche al progetto esecutivo dettate dal considerevole aumento dei costi dei materiali e della necessaria redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016.
- In data 19/09/2022 è stato redatto il verbale n. 1 di ripresa dei lavori, i lavori sono stati sospesi per giorni 90 consecutivi e per tale motivo, la nuova scadenza degli stessi è stata fissata al giorno 30/11/2022.
- Durante l'esecuzione dei lavori è stata trasmessa dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante regolarmente approvata con determina n. 321 del 05/10/2022 , variante che non ha comportato un aumento della spesa assentita per l'opera con il quadro economico rimasto immutato.
- i lavori sono stati ultimati in data 25 novembre 2022 e quindi in tempo utile;
- in data 27/12/2022 prot. 11202 il Direttore dei Lavori arch. Edgardo PETRONZIO ha trasmesso la seguente documentazione:
 - atti di contabilità finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
 - certificato di collaudo e di conformità dell'impianto elettrico;

Vista la relazione finale riservata sul conto finale redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. n. 207/2010;

Visto il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 88.208,26 di cui € 2.260,46 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati ultimati in data 25/11/2022 e quindi in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 86.374,71 a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati, che ammontano a euro 67.983,02, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 18.391,69 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**;

Ritenuto doversi procedere:

- ad approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE dei lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" - **C.U.P.: D67H21005970001 - C.I.G.: 8935994786**, da cui risultano eseguite dalla ditta ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi con sede in Via Umberto I, 9, 85027 Rapolla (PZ) - P.IVA 01524610761 opere per 86.374,71 € oltre IVA;

Vista la fattura n. PA1PA del 09/01/2023 dell'importo pari ad € 18.391,69 + € 1.839,17 IVA = € **20.230,86** trasmessa dalla ditta ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi con sede in Via Umberto I, 9, 85027 Rapolla (PZ) – P.IVA 01524610761;

Acquisita:

- la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere tramite applicativo Durc Online prot. INPS_35675732 con scadenza di validità 19.08.2023.
- la verifica degli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 recante "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n.602, contenente disposizioni sui pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" n. 202300001490023;

Precisato che l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'articolo 102 - 2° comma - del D.L.vo N°50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele", ed il certificato di regolare esecuzione, così come redatti dal Direttore dei Lavori arch. Edgardo PETRONZIO, da cui risultano regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi opere, al netto del ribasso d'asta, per 86.374,71 € oltre IVA dei quali 84.155,73 € per lavori a misura e 2.218,98 € per oneri speciali della sicurezza;
3. **di far rilevare**, in applicazione dell'art. 102 del D.Lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii. che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione anche in pendenza dell'atto formale di approvazione nei due mesi successivi alla scadenza dei due anni
4. **di approvare** il certificato di pagamento finale da cui risulta un credito per l'impresa esecutrice ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi di 18.391,69 € che con IVA (10%) assommano a complessivi 20.230,86€;
5. **di accertare**, pertanto, definitivamente un credito residuo in favore dell'impresa appaltatrice ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi con sede in Via Umberto I, 9, 85027 Rapolla (PZ) – P.IVA 01524610761, pari ad € 18.391,69 € oltre I.V.A. al 10%;
6. **di autorizzare** lo svincolo ai sensi del D.L.vo n°50/2016 e s.m.i., del residuo della cauzione definitiva prestata dall'impresa ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi con sede in Via Umberto I, 9, 85027 Rapolla (PZ) – P.IVA 01524610761 in sede di stipula del contratto, mediante polizza fidejussoria n. 173712054

emessa da Unipol Assicurazioni SpA – Agenzia Melfi/39577 in data 19/10/2021 per un importo di € 16.660,78;

7. **di impegnare** la somma complessiva di € 1.158,60 sul Capitolo 22199.10 – Imp. n. 1333;
8. **di liquidare** in favore dell'impresa ARCO COSTRUZIONI di Castaldo Luigi, esecutrice dei lavori in parola, il residuo credito di € 18.391,69 al netto di IVA al 10%, a fronte della fattura:
 - n. PA1PA del 09/01/2023 dell'importo pari ad € 18.391,69 + € 1.839,17 IVA = € **20.230,86**;stabilendo che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, N°136 e ss.mm.ii., il pagamento, da effettuarsi con una delle modalità stabilite dallo stesso art. 3, deve riportare il codice CUP **D67H21005970001 - C.I.G.: 8935994786**
9. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
10. **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 02/05/2023

Responsabile AREA III LAVORI PUBBLICI e APPALTI
F.to Arch. Carmine MINERVINO AMODIO

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.999	1.6	22199.10	Lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza	19.072,26	2021	921

			Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele” Procedura con affidamento diretto CUP D67H21005970001 – CIG 8935994786 (Art.			
2.02.01.09.999	01.06	22199.10	Lavori di “messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele” Procedura con affidamento diretto	0,00	2021	1333

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.999	1.6	22199.10	Lavori di “messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele” Procedura con affidamento diretto CUP D67H21005970001 – CIG 8935994786 (Art.	19.072,26	604
2.02.01.09.999	01.06	22199.10	Lavori di “messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele” Procedura con affidamento diretto	1.158,60	605

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **02/05/2023**

**Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA -
ECONOMICO FINANZIARIA**
f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.999	1.6	22199.10	Lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" Procedura con affidamento diretto CUP D67H21005970001 – CIG 8935994786 (Art.	19.072,26	2021	921
2.02.01.09.999	01.06	22199.10	Lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" Procedura con affidamento diretto	0,00	2021	1333

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.999	1.6	22199.10	Lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" Procedura con affidamento diretto CUP D67H21005970001 – CIG 8935994786 (Art.	19.072,26	604

2.02.01.09.999	01.06	22199.10	Lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione dell'area di Piazza Plebiscito e della scalinata di Via Vittorio Emanuele" Procedura con affidamento diretto	1.158,60	605
----------------	-------	----------	--	----------	-----

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **02/05/2023** al N. **361**.

Il Responsabile della Pubblicazione
Arch. Carmine MINERVINO AMODIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , li **02/05/2023**

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Carmine MINERVINO AMODIO)