



# COMUNE DI BELLA

## PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

### AREA IV LAVORI PUBBLICI e APPALTI

#### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	260 del 02/11/2020	<b>Reg. N. Servizio</b> 34 del 02/11/2020
---------------------	--------------------	---

<b>OGGETTO</b>	Lavori di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella". - CUP: D66J17000210002 Concessione proroga al termine di ultimazione dei lavori.
----------------	--

**CIG:**

**CUP:**

#### Il Responsabile dell'Area IV- Lavori Pubblici e Appalti

**Visto** il decreto sindacale n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni gestionali dell'Area IV - Lavori Pubblici ed Appalti di questo Ente;

**Dato atto** che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020, si applica il dettato di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 riguardante l'esercizio provvisorio;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 06.05.2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario dell'anno 2019;

**Visto** il D. Lgs. n° 267/2000 ed in particolare:

– gli artt.107 e 109 inerenti la funzione ed i compiti della dirigenza e il conferimento delle funzioni dirigenziali;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** l'articolo 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice dei contratti);

#### **Vista e richiamata:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale N. 118 del 21/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella", per un importo complessivo di 145.927,25 €;
- La Determinazione n° 5 del 14/01/2020 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale è stato disposto:
  - di prendere atto della determina di aggiudicazione dei lavori di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'Abitato di Bella", n. 490 del 19/11/2019 emessa dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento-Bradano-Camastra;

- di confermare l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL - sede legale in San Cataldo di BELLA (PZ), via Vico Il Rocco Scotellaro n. 1, C.A.P. 85051, C.F.: 02022280768/P.IVA 02022280768, che ha offerto un ribasso del 36,010006138 % e quindi un prezzo contrattuale di € 68.416,97 distinto in € 61.548,75 per lavori ed € 6.868,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA. – CIG: 81720057DB;
- di approvare il nuovo quadro economico post-gara così come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Descrizione		Importi
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	€ 61.548,75
2	Lavori a corpo	€ -
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.868,22
4	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A1+12+A3)	€ 68.416,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 30.329,30
2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese spese per eventuali prove di laboratorio per materiali e redazione Relazione geologica, di cui all'art. 16, c.1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 7.543,04
3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori, alla contabilità, liquidazione ed al certificato di regolare esecuzione (compreso oneri per casse previdenziali )	€ 15.681,15
4	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso oneri per casse previdenziali )	€ 4.557,32
5	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.061,06
6	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici - CUC	€ 2.124,27
7	Spese per collaudo statico in corso d'opera e finale	€ 1.700,00
8	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.841,70
9	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.672,45
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11 )	€ 77.510,28
	<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 145.927,25</b>

**Dato atto:**

- che in data 15/06/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto (rep. 766/2020) con la ditta aggiudicataria per un importo, al netto dell'IVA, di €. 68.416,97, distinto in €. 61.548,75 per lavori ed €.6.868,22 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori all'impresa appaltatrice in data 27/07/2020;
- che la ditta MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL, con nota a firma del suo legale rappresentante acquisita al protocollo di questo Ente in data 09/10/2020 al N. 7602, ha avanzato richiesta di proroga di 30 giorni al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori dovuta a problematiche connesse con l'emergenza da Covid-19;
- **Visto**
- il comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016;

– **Dato atto:**

- che sentito il Direttore dei Lavori non rilevano cause ostantive alla concessione della proroga;
- che la proroga viene concessa a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

**Ritenuto:**

- di concedere alla ditta *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL*, appaltatrice dei lavori di “Recupero e consolidamento dell’opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell’abitato di Bella”, una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di che trattasi, stabilendo che da detta proroga l’impresa non può trarre alcun diritto o pretesa di sorta diversi da quelli previsti nel contratto d’appalto;

**Visti :**

- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

### **DETERMINA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata ed approvata;
- 2) di concedere alla ditta *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL*, appaltatrice dei lavori di “Recupero e consolidamento dell’opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell’abitato di Bella”, una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di che trattasi, stabilendo che da detta proroga l’impresa non può trarre alcun diritto o pretesa di sorta diversi da quelli previsti nel contratto d’appalto;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

**Comune di Bella** lì, 02/11/2020

Responsabile AREA IV LAVORI PUBBLICI e APPALTI  
**F.to Ing. Raffaele LAGUARDIA**

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **02/11/2020** al N. **518**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Ing. Raffaele LAGUARDIA

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Comune Bella , lì **02/11/2020**

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Ing. Raffaele LAGUARDIA)**