



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 DEL 14/01/2021

COPIA

OGGETTO:	Intervento di "Messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro" – CUP: D68G2100000001 Approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ed atto di indirizzo per la candidatura a finanziamento delle spese di progettazione.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **17:40** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita **Casa Comunale** nelle persone dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SABATO LEONARDO	Si	
Vice Sindaco	CARLUCCI ANGELA	Si	
Assessore	CRISTIANO GIULIA	Si	
Assessore	TROIANO GREGORIO		Si
Assessore	FERRONE CARMINE	Si	

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta FONTANA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Leonardo SABATO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 128 milioni di euro per l'anno 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno datato 10/12/2020 avente ad oggetto l'Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza;

Dato atto:

- che l'Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto il documento delle alternative progettuali dell'intervento di "Messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro" da cui risulta che l'importo dei lavori da eseguire è stimato in 1.500.000,00 € mentre le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a 600.000,00 €, così come dettagliato nel quadro economico d'intervento di seguito riportato:

Intervento di messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro
Documento di fattibilità delle alternative progettuali
QUADRO ECONOMICO

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 1.500.000,00
2) Lavori a corpo	-
<i>Totale lavori da appaltare (1+2)</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Spese tecniche per la progettazione	€ 97.929,30
b) Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori	€ 70.556,29
c) Spese tecniche per collaudi	€ 9.438,97
b) I.V.A. sulle spese tecniche	€ 39.143,40
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b)</i>	<i>€ 217.067,97</i>
2) I.V.A. sui lavori	€ 330.000,00
3) Lavori in economia, oneri ed imprevisti	€ 52.932,03
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1+2+3)</i>	<i>€ 600.000,00</i>
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	

2) Servizi		
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	-	€
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	-	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	2.100.000,00

• **Ritenuto doversi procedere:**

- ad approvare in linea tecnica il documento delle alternative progettuali dell'intervento di "Messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro", per una spesa complessiva di 2.100.000,00 €;
- di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Raffaele LAGUARDIA, già Responsabile dell'Area IV – *Lavori Pubblici e Appalti* di questo Ente;
- esprimere atto di indirizzo per candidare a finanziamento, a valere sulle risorse di cui al comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'intera spesa di 119.473,75 € occorrente per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori da realizzarsi nell'ambito dell'intervento in questione;
- di delegare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante di questo Ente, alla sottoscrizione della domanda di finanziamento in questione;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata ed approvata;
- 2) di approvare in linea tecnica il documento delle alternative progettuali dell'intervento di "Messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro", per una spesa complessiva di 2.100.000,00 € ed il relativo quadro economico d'intervento così di seguito riportato:

3)

**Intervento di messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro
Documento di fattibilità delle alternative progettuali
QUADRO ECONOMICO**

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 1.500.000,00
2) Lavori a corpo	- €
<i>Totale lavori da appaltare (1+2)</i>	€ 1.500.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Spese tecniche per la progettazione	€ 97.929,30

b) Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori	€	70.556,29
c) Spese tecniche per collaudi	€	9.438,97
b) I.V.A. sulle spese tecniche	€	39.143,40
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b)</i>	€	<i>217.067,97</i>
2) I.V.A. sui lavori	€	330.000,00
3) Lavori in economia, oneri ed imprevisti	€	52.932,03
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1+2+3)</i>	€	<i>600.000,00</i>
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1) Forniture		
2) Servizi		
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	-	€
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	-	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	2.100.000,00

4)

- 5) di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Raffaele LAGUARDIA, già Responsabile dell'Area IV – Lavori Pubblici e Appalti di questo Ente;
- 6) esprimere atto di indirizzo per candidare a finanziamento, a valere sulle risorse di cui al comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'intera spesa di 119.473,75 € occorrente per la progettazione dei lavori da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza delle aree e dei moduli abitativi prefabbricati, siti in loc. Braida e Bella Muro";
- 7) di incaricare il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Appalti ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, di predisporre quanto occorrente per l'inoltro della candidatura a finanziamento di che trattasi;
- 8) di delegare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante di questo Ente, alla sottoscrizione della domanda di finanziamento delle spese di progettazione;
- 9) di dichiarare, con separata e identica votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 11/01/2021

**Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Raffaele LAGUARDIA**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Leonardo SABATO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.

*E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale il **15/01/2021** per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto all'art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.*

Bella, lì **15/01/2021**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **15/01/2021**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta FONTANA