



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA IV LAVORI PUBBLICI e APPALTI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	136 del 29/06/2021	Reg. N. Servizio 31 del 29/06/2021
---------------------	--------------------	---

OGGETTO	Lavori di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella". - CUP: D66J17000210002 RISOLUZIONE CONTRATTUALE
----------------	---

CIG:

CUP:

Il Responsabile dell'Area IV- Lavori Pubblici e Appalti

Visto il decreto sindacale n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni gestionali dell'Area IV - *Lavori Pubblici ed Appalti* di questo Ente;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020, si applica il dettato di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 riguardante l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 06.05.2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario dell'anno 2019;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 ed in particolare:

- gli artt.107 e 109 inerenti la funzione ed i compiti della dirigenza e il conferimento delle funzioni dirigenziali;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice dei contratti);

Vista e richiamata:

- la Deliberazione di Giunta Comunale N. 118 del 21/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella", per un importo complessivo di 145.927,25 €;
- la Determinazione n° 5 del 14/01/2020 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale è stato disposto:
 - di prendere atto della determina di aggiudicazione dei lavori di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella", n. 490 del 19/11/2019 emessa dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento-Bradano-Camastra;
 - di confermare l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL - sede legale in San Cataldo di BELLA (PZ), via Vico Il Rocco Scotellaro n. 1, C.A.P. 85051, C.F.: 02022280768/P.IVA 02022280768, che ha offerto un ribasso del 36,010006138 % e quindi un prezzo contrattuale di € 68.416,97 distinto in € 61.548,75 per lavori ed € 6.868,22 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA. – CIG: 81720057DB;

- di approvare il nuovo quadro economico post-gara così come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	Descrizione	Importi
A	LAVORI	
1	Lavori a misura	€ 61.548,75
2	Lavori a corpo	€ -
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.868,22
4	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A1+12+A3)	€ 68.416,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 30.329,30
2	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche, comprese spese per eventuali prove di laboratorio per materiali e redazione Relazione geologica, di cui all'art. 16, c.1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 7.543,04
3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori, alla contabilità, liquidazione ed al certificato di regolare esecuzione (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 15.681,15
4	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso oneri per casse previdenziali)	€ 4.557,32
5	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.061,06
6	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici - CUC	€ 2.124,27
7	Spese per collaudo statico in corso d'opera e finale	€ 1.700,00
8	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 6.841,70
9	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.672,45
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 77.510,28
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO	€ 145.927,25

Dato atto:

- che in data 15/06/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto (rep. 766/2020) con la ditta aggiudicataria per un importo, al netto dell'IVA, di €. 68.416,97, distinto in €. 61.548,75 per lavori ed €.6.868,22 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 27/07/2020 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, ing. Carmine SCHIAVONE, all'impresa appaltatrice MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL;
- che del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è stato incaricato l'ing. Giuseppe ARLEO;
- che del Collaudo delle opere strutturali è stato incaricato l'arch. Vito GABBAMONTE;

Viste e richiamate le proprie determinazioni:

- n.16 del 24/08/2020 (R.G. n. 176/2020) con la quale è stata autorizzata la ditta appaltatrice MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL a sub-appaltare la quota del 30% delle lavorazioni previste nel contratto di appalto sottoscritto con questo Ente in data 15/06/2020 (rep. 766/2020) in favore della ditta THORO SNC di Rinaldi Giuseppe &C con sede in San Cataldo di Bella (PZ), vico Il Rocco Scotellaro, 7 - C.F. e P. IVA. n. 01594010769, secondo quanto previsto nel contratto di sub-appalto sottoscritto tra le due ditte ed acquisito al protocollo di questo

Ente in data 20/08/2020 (prot. N. 6303);

- n. 34 del 02/11/2020 (R.G. n. 260/2020) con la quale è stata concessa alla ditta appaltatrice una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, stabilendo che da detta proroga l'impresa non può trarre alcun diritto o pretesa di sorta diversi da quelli previsti nel contratto d'appalto;
- n.3 del 01/02/2021 (R.G. n.13/2021) con la quale è stato disposto:
 - di approvare gli atti contabili relativi allo S.A.L. n.1 dei lavori di "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella" da cui risultano eseguite, alla data del 30/11/2020, opere per 29.515,63 € (al netto del ribasso d'asta) oltre IVA;
 - di emettere il certificato di pagamento N.1 relativo al SAL N.1 dell'intervento in questione, da cui risulta un credito per l'impresa esecutrice di 19.059,28 € che con IVA assommano a complessivi 20.860,38 €;
- n. 4 del 08/02/2021 (R.G. n. 18/2021) con la quale è stato liquidato e pagato in favore dell'impresa *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL - P.IVA 02022280768*, l'importo della fattura N. 3 del 20/01/2021 pari a 20.860,38 € (19.059,28 € + IVA) relativo ai lavori contabilizzati al S.A.L. n.1 nell'ambito dell'appalto dei lavori per il "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella";
- **Dato atto:**
- che in data 14/10/2020 il C.S.E. ha trasmesso gli elaborati relativi alla proposta di variante per connessa all'attuazione in cantiere delle procedure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19;
- che in data 06/11/2020 il D.L., con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8455/2020, tenuto conto che:
 - in data 23.07.2020 è stata segnalata un'intervenuta modifica alla configurazione del sito di cantiere derivante dall'installazione di una cabina elettrica (e relativi annessi) nell'area antistante l'ingresso alla sala consiliare, nell'area Nord-Ovest del cantiere, che pur non pregiudicando sostanzialmente il regolare svolgimento dei lavori (così come convenuto dagli interpellati Soggetti responsabili a vario titolo del cantiere), pregiudicherebbe in quell'area il risultato finale dei lavori di ripristino della pavimentazione e ridefinizione delle pendenze per il drenaggio delle acque meteoriche;
 - a seguito degli scavi realizzati per la messa in opera dei pali della paratia prevista in progetto è stato possibile prendere meglio visione delle caratteristiche costruttive del paramento murario interessato dai lavori in epigrafe e che ciò può determinare alcune modifiche all'intervento previsto nel progetto originario;

ha rappresentato la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante alle opere previste nel progetto appaltato;

- che con nota prot. 8526 del 09/11/2020 lo scrivente, in riferimento alla documentazione trasmessa dal CSE in data 14/10/2020 e relativa alla perizia di variante N. 1 necessaria all'adeguamento degli oneri speciali per la sicurezza, è stato comunicato al CSE ed al DL la variante prospettata risultava ammissibile e che la Regione Basilicata ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della stessa, invitando gli stessi CSE e DL, al fine di procedere con l'approvazione della perizia di variante N.1, a trasmettere l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto anche dall'impresa esecutrice;
- che con in data 17/11/2020 sono stati acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 8824/2020 i primi elaborati relativi alla perizia di variante prodotti dal D.L.; nella medesima nota di trasmissione degli elaborati il D.L. ha rappresentato l'invito all'impresa appaltatrice di provvedere a sottoscrivere gli elaborati relativi alla perizia di variante N. 1 relativi all'adeguamento degli oneri speciali della sicurezza;
- che con provvedimento prot. n. 9342 del 01/12/2020 indirizzato al *D.L.*, al *C.S.E.*, al *Collaudatore delle Strutture*, all'*Impresa appaltatrice* ed all'*Impresa Sub-appaltatrice*, lo scrivente, in riferimento alla documentazione trasmessa in data 17/11/2020 relativa alla perizia di variante in c.o. e suppletiva per l'intervento in questione, tenuto conto della necessità, anche in esito al sopralluogo in cantiere eseguito in data 30/11/2020, di effettuare le ultime verifiche in ordine ai lavori in variante e della necessità di richiedere l'autorizzazione alla Regione Basilicata per l'utilizzo delle economie di gara a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla stessa perizia, ha disposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario al completamento della redazione della perizia di variante e per la sua approvazione, invitando i destinatari del provvedimento, ciascuno per quanto di competenza, a garantire la massima collaborazione e tempi celeri e per la redazione della perizia. Con la medesima disposizione è stato incaricato altresì il D.L. di redigere, il verbale di

sospensione e lo stato di consistenza delle opere in cantiere, dando all'impresa le disposizioni necessarie a contenere in cantiere personale, macchinari ed attrezzature nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

- che con nota prot. 9908 del 17/12/2020 è stato dato riscontro alle riserve iscritte dall'impresa esecutrice nel verbale di sospensione dei lavori del 03/12/2020, rigettandole;
- in data 08/03/2021 in D.L. ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante, acquisiti al protocollo al n. 2161/2021;
- in data 11/03/2021 l'impresa appaltatrice ha trasmesso una nota contenente osservazioni alla perizia di variante;
- che in data 29/03/2021 si è tenuto, presso l'ufficio dello scrivente, un incontro a cui hanno partecipato anche l'impresa appaltatrice, un rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice, il legale dell'impresa appaltatrice ed il D.L.; nel corso dell'incontro sono state affrontate le osservazioni mosse dall'impresa appaltatrice con la citata nota del 11/03/2021 alla bozza di perizia di variante (rientrante nella sfera degli atti aggiuntivi) e rinviato alcuni approfondimenti in ordine ad elementi probanti di dette osservazioni (quantificazione spese) che l'impresa appaltatrice si era impegnata a produrre a stretto giro;
- che in data 08/04/2021 è stata acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2948/2021 la comunicazione della ditta appaltatrice *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL* di immediata risoluzione del contratto sottoscritto in data 15/06/2020;
- che con note del 19/04/2021 (prot. nn. 3181 e 3184) e del 23/04/2021 (prot. n. 3380) la ditta *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL* ha comunicato l'allontanamento dei suoi mezzi dal cantiere;

Ritenuto doversi procedere:

- a prendere atto della nota prot. n. 2948/2021 di immediata risoluzione contrattuale inviata dalla ditta *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL* relativa al contratto di appalto (rep. 766/2020) sottoscritto con questo Ente per l'esecuzione dei lavori per il "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella" e dell'allontanamento dei mezzi dal cantiere;
- sulla base di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che l'indisponibilità dell'impresa appaltatrice ad eseguire le prestazioni previste in contratto rep. 766/2020 costituisce grave inadempimento e può compromettere la buona riuscita delle prestazioni, a dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra questo Ente e l'impresa *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL* in data 15/06/2020 per l'esecuzione dei lavori per il "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella";

Visti:

- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata ed approvata;
- 2) di prendere atto della nota prot. n. 2948/2021 di immediata risoluzione contrattuale inviata dalla ditta *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL* relativa al contratto di appalto (rep. 766/2020) sottoscritto con questo Ente per l'esecuzione dei lavori per il "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella" e dell'allontanamento dei mezzi dal cantiere;
- 3) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in conseguenza dell'indisponibilità dell'impresa appaltatrice ad eseguire le prestazioni previste in contratto rep. 766/2020 costituente grave inadempimento, la risoluzione del contratto sottoscritto tra questo Ente e l'impresa *MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL* in data 15/06/2020 (rep. 766/2020) per l'esecuzione dei lavori per il "Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I° Corso Italia nell'abitato di Bella";

- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 5) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigenatenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella lì, **29/06/2021**

Responsabile AREA IV LAVORI PUBBLICI e APPALTI
F.to Ing. Raffaele LAGUARDIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **29/06/2021** al N. **345**.

Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Raffaele LAGUARDIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , lì **29/06/2021**

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Raffaele LAGUARDIA)